



BASEL, SEMPACHERSTRASSE BAUMEISTERARBEITEN FERNWÄRME

BAUHERR

Industrielle Werke Basel IWB

BAULEITUNG

A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG, Basel

REFERENZPERSONEN

Frau Anke Wölflinger, Industrielle Werke Basel IWB
Tel. +41 61 275 57 39
anke.woelflinger@iwb.ch

Herr Beat Oehen, A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG

Tel. +41 61 365 24 23
b.oehen@aebo.ch

AUSFÜHRUNG

Juni – Dezember 2014 (exkl. Deckbelag)

BAUSUMME

CHF 1.1 Mio.

SCHLÜSSELPERSONAL

Herr Marco Jenny (Bauführer)
Herr Pius Schüpbach (Polier)

BASEL, SEMPACHERSTRASSE BAUMEISTERARBEITEN FERNWÄRME

GENERELLE INFORMATIONEN

Erstellen eines Fernwärme-Ortsbetonkanals von der Dornacherstrasse bis in die Beimischstation in der Sempacherstrasse auf einer Länge von ca. 30 m.

Bau einer Kunststoffmantelleitung für die Fernwärme von der Beimischstation Sempacherstrasse bis in den Unt. Batterieweg mit Querung der Gundeldingerstrasse unter Verkehr.

Teilweiser Kofferersatz mit Steinbett.

Grossflächiger Belagsersatz in der Sempacherstrasse.

Bestehende Randabschlüsse teilweise abbrechen und neu versetzen.

HAUPTARBEITEN

Werkleitungen und Fernwärmeleitungen
Ortsbetonbau (Fernwärmekanal)
Strassenbau mit Randabschlüssen
Fundationsschicht und Belagsersatz

HAUPTMASSEN

Belagsabbrüche: 1'200 m² bzw. 250 m³
Kanaldienspriessung: 1'800 m²
Aushub mit Abtransport: 2'000 m³
Auffüllungen: 1'000 m³
Fundationsschichten: 550 m³
Hüllbeton: 50 m³
Fernwärmesand: 400 m³
Beläge: 570 to.

