



HÖLSTEIN, BENNWILERSTRASSE - BELAGSERSATZ

BAUHERR

Tiefbauamt Basel-Landschaft

AUSFÜHRUNG

Juli - August 2017

BAULEITUNG

Jauslin Stebler AG

BAUSUMME

CHF 385'000

REFERENZPERSONEN

Herr Angelo Gatti, Tiefbauamt Basel-Landschaft
Tel. +41 61 552 44 06
angelo.gatti@bl.ch

SCHLÜSSELPERSONAL

Herr Marco Jenny (Bauführer)
Herr Pius Schüpbach (Polier)

Herr Reto Hess, Jauslin Stebler AG

Tel. +41 61 467 67 67
reh@jauslinstebler.ch

HÖLSTEIN, BENNWILERSTRASSE - BELAGSERSATZ

GENERELLE INFORMATIONEN

Strassenentwässerung anpassen, Stabilisierung ausplanieren und verdichten, Belagseinbau, Deckbelagersatz beim Anschluss Bennwil.

Die Stabilisierungs- und Asphaltierungsarbeiten mussten innerhalb 2 Arbeitswochen ausgeführt werden. Während der Bauzeit musste der öffentliche Verkehr auf einer Spur im Einbahnregime geführt werden. Koordination der Stabilisierungsarbeiten erfolgte durch die Marti AG.

Der Belagseinbau wurde an 2 Samstagen ausgeführt. Einbaulänge jeweils rund 1'600 m¹ pro Tag bei einer mittleren Breite von ca. 3.30 m¹.

HAUPTARBEITEN

- Schachtoberbauen vor Stabilisierung tiefer setzen
- Planie der Stabilisierung inkl. verdichten
- Schachtabdeckungen vor Belagseinbau neu versetzen
- Am Anschluss Bennwil Deckbelag fräsen
- Einbau von Asphaltbelag
- Bankette humusieren

HAUPTMASSEN

- Schachtabdeckungen vor Stabilisierung tiefer setzen und nach Stabilisierung neu versetzen 45 Stk.
- Planie mit Grader für Belagsaufnahme erstellen 10'600 m²
- Fräsen Deckbeläge 1'150 m²
- Beläge 1'570 to
- Bankette humusieren 2'000 m¹

