



AUGST, HAUPTSTRASSE BELAGSARBEITEN

BAUHERR

Tiefbauamt Basel-Landschaft

AUSFÜHRUNG

Juli 2015

BAULEITUNG

Stierli + Ruggli AG, Lausen

BAUSUMME

CHF 300'000

REFERENZPERSONEN

Herr Angelo Gatti, Tiefbauamt Basel-Landschaft
Tel. +41 61 552 44 06, angelo.gatti@bl.ch

SCHLÜSSELPERSONAL

Herr Marco Jenny (Bauführer)
Herr Pius Schüpbach (Polier)

Herr Pascal Graf, Stierli + Ruggli AG

Tel. +41 61 926 84 30, p.graf@stierli-ruggli.ch

AUGST, HAUPTSTRASSE BELAGSARBEITEN

GENERELLE INFORMATIONEN

Abfräsen der bestehenden Deck- und Binderschicht.
Punktuell Randabschlüsse anpassen, sämtliche
Schachtabdeckungen neu versetzen. Binder- und
Deckschicht neu einbauen.

Der örtliche Verkehr wurde grossräumig im Einbahn-
verkehr geführt.

Um die Behinderungen möglichst gering zu halten,
mussten die Hauptarbeiten (Belag fräsen und ein-
bauen) innert 4 Arbeitstagen ausgeführt werden.

HAUPTARBEITEN

Abbrüche (Fräsarbeiten)
Belagsarbeiten

HAUPTMASSEN

Schachtdeckel tiefer setzen: 25 Stk. (Vorarbeiten)
Fräsen von best. Asphalt: 3'200 m² resp. 580 m³
Einbau von Binderschicht: 600 to
Einbau von Deckschicht: 200 to

